

4 REGULATOR – AVSLAGSPRØVE

Anlegg:	Plassering:
---------	-------------

Måleparametre	Observasjon	Karakter
Trykk i rør ved stillstand	[mVS]	
Statisk trykk fra overvannsnivå til senterlinje turbin	[mVS]	
Maksimalt trykk i rør ved avslag	[mVS]	
Undertrykk i sugerør ved avslag	[mVS]	
Last ved utkobling	[MW]	
Maksimal omdreiningshastighet ved avslag	[o/min]	
Nominell omdreiningshastighet før avslag	[o/min]	
Ledeapparatets/nålservomotorens åpning	[mm]	
Ledeapparatets/nålservomotorens lukketid	[s]	
Løpehjulets åpningsgrad	[°]	
Løpehjulets lukketid	[s]	
Sikkerhetsventilens åpning	[mm]	
Sikkerhetsventilens lukketid	[s]	

Observasjoner / Merknader		
Utført	Dato:	Signatur:
Godkjent	Dato:	Signatur: