1.10 SPENNINGSPRØVING

Anlegg:	Generator ID:	Fabrikasjonsnummer:
Nominell ytelse [MVA]:	Nominell spenning [kV]:	Nominelt turtall [o/min]:

Lufttemperatur: [ºC]		Relativ luftfuktighet: [%]	
Viklingstemperatur: [ºC]			
Megging før spenningsprøve			
Prøveinstrument:			
Prøvespenning: [V]		1 min	10 min
Fase U mot fase V, W og jord		[MΩ]	[MΩ]
Fase V mot fase U, W og jord		[MΩ]	[MΩ]
Fase W mot fase U, V og jord		[MΩ]	[MΩ]
❒ Høyspent vekselspenningsprøve		**❒ Høyspent likespenningsprøve**	
Prøveinstrument: · U_N = [kV]		Tid [s]	Bestått / ikke bestått
Fase U mot fase V, W og jord			
Fase V mot fase U, W og jord			
Fase W mot fase U, V og jord			
Megging etter spenningsprøve			
Prøveinstrument:			
Prøvespenning: [V]		1 min	10 min
Fase U mot fase V, W og jord		[MΩ]	[MΩ]
Fase V mot fase U, W og jord		[MΩ]	[MΩ]
Fase W mot fase U, V og jord		[MΩ]	[MΩ]
Observasjoner / Merknader			

Utført	Dato:	Signatur:	
Godkjent	Dato:	Signatur:	